

بلدية سوسة

جدول متابعة المشاريع البلدية

01 نوفمبر 2016

### جدول متابعة المشاريع البلدية المتواصلة

العدد الرتبي	المشاريع	الكلفة (أد)	مستوى تقدم الإنجاز	ملاحظات
1	مشروع الطرقات لسنة 2014	2.500	%100	إتمام برنامج الصففة الأصلية. الانتهاء من تعبيد شارع أبو زمعة البلوي بعد تدخل الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه فيه.
2	مشروع صيانة التتوير العمومي لسنة 2015	200	%100	
3	مشروع تكميلي لبناء الطرقات - استغلال اعتمادات متبقية من مشروع سنة 2013.	105		تم إنجاز الدراسة الحصول على موافقة صندوق القروض وإصدار الاستشارة . إجراءات إصدار إذن انجاز الأشغال
4	مشروع تهذيب المدينة العتيقة قسط البنية الأساسية ( تدخلات لإحداث شبكة تصريف مياه الأمطار و تجديد شبكتي الصرف الصحي و الماء الصالح للشرب المتداعية و تجديد شبكات و الكهرباء و التتوير العمومي و الهاتف الهوائية لطمسها و جعلها تحت أرضية و إعادة بلاط الأزقة	.2370	%100	
5	مشروع تهذيب المدينة العتيقة قسط الواجهات	860	%100	
6	بناء سوق مركزية بلدية بحي الرياض	462	%100	البنائة تامة- الربط بالشبكات العمومية -

7	تهيئة دار الشباب بسيدي عبد الحميد: تعشيب ميدان اللعب اصطناعيا	100	%100
8	مشروع تهيئة ملاعب أحياء ( ملعب في حي الرياض و ملعب في حي المطار).	123	%100
9	تجديد الملاعب المعشبة بالمركب الرياضي و الشبابي المندمج.	1.000	%100

### جدول متابعة مشاريع البرنامج الإستثماري لسنة 2016

#### - إدارة الأشغال البلدية -

العدد الرتبي	المشاريع	الكلفة (أد)	مستوى تقدم الإنجاز	ملاحظات
1	دراسات مشروع الطرقات لسنة 2016	50	%65	إصدار إذن التزود لفائدة مكتب الدراسات.
	مشروع الطرقات لسنة 2016	6.618		- المصادقة على الدراسة التفصيلية - 2016/10/27 - إعداد الملف الإداري للإحالة على صندوق القروض- عقد جلسة عمل في الغرض مع الصندوق - 2016/10/28-
2	مشروع التنوير العمومي لسنتي 2016	350	%65	الأشغال جارية على نسق مرضي
3	مشروع صيانة التنوير العمومي لسنة 2016	366	%55	الأشغال جارية على نسق مرضي ( التدخل عن طريق ثلاث فرق ميدانية)
4	مشروع تأهيل شبكة الإنارة للمنطقة السياحية (مشروع ممول من صندوق حماية محيط المناطق السياحية - 300 أد)	372		إجراءات الصفحة - إصدار إذن انطلاق الأشغال-

تم إصدار طلب العروض الخاص بالدراسات. إجراءات إسناد الصفقة لفائدة مكتب الدراسات ( مكتب الدراسات الكهربائية أحمد الزقلي). إحالة الملف على الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة للمصادقة		<b>45</b>	دراسات مشروع تأهيل و تجديد شبكات التوزيع العمومي بالمدينة العتيقة و المعالم الأثرية و اعتماد تقنيات جديدة لترشيد استهلاك الطاقة ( مشروع في إطار التعاون مع بلدية مرسيليا).	5
		<b>300</b>	قسط أول من مشروع تأهيل و تجديد شبكات التوزيع العمومي بالمدينة العتيقة و المعالم الأثرية و اعتماد تقنيات جديدة لترشيد استهلاك الطاقة ( مشروع في إطار التعاون مع بلدية مرسيليا)	
الأشغال جارية على نسق مرضي	<b>%85</b>	<b>1.390</b> 695 مساهمة بلدية سوسة	مشروع تصريف مياه الأمطار بشارع البرتقال والشاذلي قلالة. مشروع مشترك مع بلدية حمام سوسة.	6
	<b>%100</b>	<b>450</b>	مشروع تبليط الأرصفة لسنة 2016	7
الملف جاهز لطلب العروض- إصدار طلب العروض		<b>780</b>	مشروع صيانة و تعهد مقر إدارة الممتلكات و مقر الدائرة البلدية لسوسة الجنوبية	8
المصادقة على الملف المعماري التمهيدي يوم 2016-06-30 والملف المعماري التفصيلي يوم 2016-07-27 و التحفظ على ملف الكهرباء. الملف المعماري التنفيذي جاهز إعادة صياغة ملف الكهرباء وإسناد أجل 30 يوم لذلك. المهندس المعماري ياسين عباس- مهندس الكهرباء أسامة جغام)		<b>500</b>	دراسة مشروع صيانة و تعهد قصر البلدية مشروع صيانة و تعهد قصر البلدية	9
إسناد إذن التزود يوم 2016/10/20 و عقد جلسة في نفس اليوم ضمت مكتب الدراسات وجميع الأطراف المعنية والمتدخلة-		<b>15</b>	دراسات مشروع تهيئة و إزالة التلوث بالمسلك البلدي	10
إسناد أجل 30 يوم لمكتب الدراسات لتقديم التشخيص العام (المرحلة الأولى من الدراسة)		<b>350</b>	مشروع تهيئة و إزالة التلوث بالمسلك البلدي.	

	<b>15</b>	<b>100%</b>	دراسة تأهيل شبكات الكهرباء بالمنشآت البلدية (الأسواق والمسارح ورياض الأطفال والمسارح)	<b>11</b>
تم إصدار طلب العروض الخاص بتنفيذ المشروع. و تحصلت البلدية على عرض وحيد اعتبرته لجنة فحص العروض غير مجد نظرا لكلفته العالية مقارنة بتقديرات مكتب الدراسات. إعادة إصدار طلب العروض-	<b>500</b>		مشروع تأهيل شبكات الكهرباء بالمنشآت البلدية (الأسواق و المسارح و رياض الأطفال والمسارح)	
ملف طلب العروض جاهز إصدار طلب العروض	<b>500</b>		تهيئة سوق الجملة للخضر و الغلال – القسط الثاني-	<b>12</b>
ملف طلب العروض جاهز إصدار طلب العروض	<b>850</b>		مشروع تعشيب ميدان الرقبي بالمركب الرياضي مصطفى عمارة بحي العوينات	<b>13</b>
	<b>740</b>	<b>100%</b>	سياج المركب الرياضي و الشبابي المندمج	<b>14</b>
المصادقة نهائيا على الدراسة التفصيلية المعمارية يوم 2015/11/19 عرض الدراسات التفصيلية للكهرباء و التجهيزات الصحية و الشبكات المختلفة على اللجنة الفنية للبناءات المدنية بتاريخ 2016/04/04 ، التي أرجأت البت في الموضوع إلى حين الحصول على رأي وزارة الشباب و الرياضة. تذكير وزارة الشباب والرياضة لإبداء الرأي المراسلة عدد 3304/518 بتاريخ 20 ماي 2016- تذكير ثالث عدد 518 / 5581 بتاريخ 26 سبتمبر 2016 الإذن بالقيام بالتدقيق الطاقى على الدراسة التفصيلية.	<b>500</b>	<b>40%</b>	دراسات المسبح البلدي	<b>15</b>

إعلان نتائج طلب العروض الأول غير مجدبة . إجراءات الإعلان عن طلب عروض ثان		300	مشروع تهيئة ملعب محمد ز عبوب	16
انتهت الأشغال و تم استلامها	100%	60	تهيئة سوق الجملة للأسمك	17
تم إعداد الدراسة وإجراء الاستشارة وإصدار إذن انجاز الأشغال المشروع متوقف في انتظار إخلاء السوق ( لجنة الأسواق بالتنسيق مع اتحاد الصناعة والتجارة)	-	153	تهيئة سوق باب الجديد	18
تم إعداد الدراسة والملف التنفيذي في انتظار اصدار الاستشارة	-	200	تبليط ممرات المقابر	19
تم إصدار إذن التزود لفائدة SONEDE تم تمكين الشركة من التراخيص اللازمة وتذكيرها بإنجاز الأشغال	-	50	فوهات إطفاء بالمدينة العتيقة	20
تم الحصول على الملف الفني وملف الاستشارة يوم 2016/11/01 من الديوان الوطني للتطهير. إصدار الاستشارة	-	120	تصريف مياه الأمطار بزقة قرامون	21
إقرار البرنامج النهائي في لجنة الرياضة ليوم 2016/09/27. الملف جاهز- إصدار الاستشارة	-	100	تهيئة ملعب حي في حي الرياض	22
في طور إعداد الدراسة الفنية بالتشارك مع طلبة معهد الفنون الجميلة	-	180	تهيئة رواق الفنون و القاعات المخصصة للتمارين بالمسرح البلدي	23
تم إعداد الدراسة والملف التنفيذي في انتظار اصدار الاستشارة	-	150	تهيئة مستودع مواد المقاطع	24

تم إعداد الدراسة والملف التنفيذي وإصدار الاستشارة اجراءات إذن إنجاز الأشغال	-	150	تهيئة مستودع بإدارة الأشغال- مصلحة الطرقات-	25
تم تشخيص البنائات المعنية في طور إعداد الدراسة الفنية وملف الاستشارة	-	200	ترميم البنائات المهذدة بالانهيار	26
في طور إعداد الدراسة الفنية بالتشارك مع المعهد الوطني للتراث	-	150	العناية بالمعالم و الآثار	27
	%100	100	تهيئة رياض الأطفال	28