

كشف سنوي لمتابعة انجاز البرنامج السنوي للإستثمار لسنة 2022

المبلغ الذي تم إعطاء الإن لصرفه من 01 جانفي إلى 30 جوان 2022 Dépenses ordonnancées du 01-01-2022 au 30-06-2022 (5)	المبلغ الذي تم صرفه من 01 جانفي إلى 30 جوان 2022 Dépenses réalisées du 01-01-2022 au 30-06-2022 (6)	مجموع ما تم صرفه لفائدة المشروع منذ انطلاقه إلى غاية 30 جوان 2022 8 (7)	البرنامج السنوي للإستثمار لسنة 2022 Planning des dépenses prévu dans le PAI 2017			الكلفة المحينة للمشروع Coût actualisé du projet (1b)	الكلفة الجملية للمشروع Coût total du projet (1)	سنة أو سنوات الإنجاز Année(s) de réalisation	المشاريع		رمز المشروع	البلدية	الولاية
			المبلغ المتبقي المبرمج صرفه السنة أو السنوات المقبلة Montant resatant à dépenser au cours des années suivantes (1b)-((3)+(2)) =(4)	المبلغ المبرمج صرفه سنة 2022 Montant prévu à dépenser au cours de l'année 2022 (3)	المبلغ الذي تم صرفه بالسنوات السابقة Montant dépensé au cours des années précédentes (2)								
1 333 927,548	1 333 927,548	1 333 927,548	2 925 909,000	1 460 000,000	0,000	4 169 067,000	3 760 000,000		مشاريع جديدة				
			538 000,000	100 000		638 000,000	540 000	2023/2022	صيانة دورية للتتوير العمومي 2022				
			290 000,000	50 000		340 000,000	300 000	2023/2022	صيانة شبكة التتوير بشارع الحبيب بورقيبة				
53 158,000	53 158,000	53 158,000		270 000		53 158,000	270 000	2023/2022	اقتناء معدات إعلامية و برامج و تجهيزات إعلامية مختلفة				
207 005,399	207 005,399	207 005,399	302 000,000	500 000		802 000,000	620 000	2023/2022	اقتناء كاميرا مراقبة و تركيز ألياف بصرية				
202 909,612	202 909,612	202 909,612	235 909,000	50 000		285 909,000	200 000	2023/2022	تعهد البناءات المتداعية للسقوط				
0,000			110 000,000	90 000		200 000,000	180 000	2023/2022	صيانة و تعهد قصر البلدية (النوافذ)				
91 827,219	91 827,219	91 827,219	350 000,000	100 000		450 000,000	350 000	2023/2022	صيانة القاعات الرياضية				
69 241,776	69 241,776	69 241,776	500 000,000	100 000		600 000,000	500 000	2023/2022	صيانة المسارح				
709 785,542	709 785,542	709 785,542	600 000,000	200 000,000		800 000,000	800 000	2023/2022	الاعتناء بالمناطق الخضراء				
30 254 428,257	10 672 918,093	10 672 918,093	10 668 331,555	15 911 772,329	19 886 067,959	45 813 716,876	44 821 679,652		مشاريع متواصلة				
225 379,452	43 907,452	43 907,452	318 528,000	300 000	181 472,000	800 000	800 000	2023/2020	دراسات				
590 122,830	590 122,830	590 122,830	190 122,830	400 000		590 122,830	497 000	2021/2020	صيانة دورية للتتوير العمومي 2021				
175 000,115	160 287,157	160 287,157	115 287,042	370 000	14 712,958	500 000	600 000	2023/2020	صيانة دورية لطرقات المدينة 2021 و شراء مواد المقاطع و دهن الطرقات				
172 095,556	172 095,556	172 095,556		270 000		172 096	270 000	2022/2021	اقتناء معدات إعلامية و تركيز منظومات للسلامة المعلوماتية				
172 985,920	110 239,600	110 239,600		140 000	62 746,320	115 904	294 800	2022/2021	اقتناء معدات صوتية و موزع هاتف رقمي و نظام أولوية بالمقررات البلدية				
92 154,195			0,000	0	92 154,195	92 154	93 000	2022/2021	بناء مركز لتتقيم الكلاب السائبة				
			600 000,000	1 500 000		2 100 000	2 100 000	2022/2021	تأهيل شبكة التتوير العمومي بالمدينة العتيقة و اعتماد ترشيد استهلاك الطاقة				
371 376,548	371 376,548	371 376,548		497 000		489 416,739	497 000	2022/2021	الاعتناء بالمناطق الخضراء 2021				
3 206 549,535	3 206 549,535	3 206 549,535	2 030 200,000	4 500 000	0,000	6 530 200	6 600 000	2022/2020	تعبيد الطرقات 2020				
1 410 189,041	1 410 189,041	1 410 189,041	279 000,000	1 200 000	0,000	1 479 000	1 479 000	2022/2020	تتوير عمومي 2020				

كشف سنوي لمتابعة انجاز البرنامج السنوي للإستثمار لسنة 2022

المبلغ الذي تم إعطاء الإن لصرفه من 01 جانفي إلى 30 جوان 2022 Dépenses ordonnées du 01-01-2022 au 30-06-2022 (5)	المبلغ الذي تم صرفه من 01 جانفي إلى 30 جوان 2022 Dépenses réalisées du 01-01-2022 au 30-06-2022 (6)	مجموع ما تم صرفه لفائدة المشروع منذ إنطلاقه إلى غاية 30 جوان 2022 8 (7)	برنامج صرف في إطار المخطط الوطني للبرنامج الاستثماري لسنة 2022 planning des dépenses prévu dans le PAI 2017			الولاية	البلدية	رمز المشروع	المشاريع	سنة أو سنوات الإنجاز Année(s) de réalisation	الكلفة المحينة للمشروع Coût actualisé du projet (1b)	الكلفة الجملية للمشروع Coût total du projet (1)
			المبلغ الذي تم صرفه بالسنوات السابقة Montant dépensé au cours des années précédentes (2)	المبلغ المبرمج صرفه سنة 2022 Montant prévu à dépenser au cours de l'année 2022 (3)	المبلغ المتبقي المبرمج صرفه السنة أو السنوات المقبلة Montant resant à dépenser au cours des années suivantes (1b)-((3)+(2)) =(4)							
506 000,000			506 000,000	27 000	0,000				صيانة دورية للتتوير العمومي 2020	2022/2020	533 000	533 000
160 888,647	17 370,000	17 370,000	143 518,647	40 481	63 889,000				العناية بالمناطق الخضراء 2020	2022/2020	247 889	184 000
282 302,549	15 742,629	15 742,629	266 559,920	32 470	21 273,080				تهيئة المساحات الخضراء 2019 (تشاركي)	2022/2019	320 303	299 300
				300 000	1 100 000,000				بناء الأرصفة 2020	2022/2020	1 400 000	1 200 000
614 882,591	419 340,000	419 340,000	195 542,591	200 000	499 457,409				اقتناء معدات النظافة و الطرقات	2022/2021	895 000	895 000
286 521,056	43 242,056	43 242,056	243 279,000	28 721	46 021,000				اقتناء تجهيزات اخرى	2022/2021	318 021	272 000
135 817,768	42 422,201	42 422,201	93 395,567	136 604					تجهيزات ادارية	2022/2021	180 000	230 000
0,000				0	50 000,000				تهيئة قاعة أفراح بالدائرة الشمالية	2022/2021	50 000	120 000
716 730,622	172 227,502	172 227,502	544 503,120	188 497	213 731,000				تهيئة منتزه حمادة دويك	2022/2021	946 731	733 000
250 755,826	111 817,324	111 817,324	138 938,502	104 433	106 628,129				أعطية البالوعات وجهرها 2020	2022/2021	350 000	350 000
				45 000	55 000,000				تركيز لوحات لتسمية أنهج	2022/2021	100 000	50 000
86 832,396			86 832,396	9 648	0,000				تركيز علامات مرورية	2022/2021	96 480	96 480
3 454 877,567	1 980 222,567	1 980 222,567	1 474 655,000	1 980 342					تعبيد الطرقات 2019	2022/2021	3 454 878	3 454 997
14 317,890	5 686,890	5 686,890	8 631,000	6 369	0,000				نفقات الاشهار	2022/2021	15 000	15 000
320 182,681	320 182,681	320 182,681		800 000	194 200,000				أحداث و تهيئة ملاعب أحياء و ملعب بورليورا	2022/2021	994 200	994 200
				100 000	300 000,000				تهيئة زوايا القبول و المقاعد المخصصة للمواطنين بالمسجد البادمي	2022/2021	400 000	400 000
4 000 000,000			4 000 000,000		2 200 000,000				توسعة الملعب الأولمبي بسوسة	2022/2021	6 200 000	6 000 000
				80 000	220 000,000				بناء قاعة جلسات بدائرة حي الرياض	2022/2021	300 000	300 000
171 938,457	19 847,957	19 847,957	152 090,500		47 909,500				اقتناء أراضي	2022/2021	200 000	200 000
32 280,000			32 280,000	200 000	217 720,000				اقتناء وسائل نقل	2022/2021	450 000	400 000
721 876,194	157 685,798	157 685,798	564 190,396	105 810	67 475,798				تهيئة قاعتي المجلس و الأفراح . و صيانة مقر البلدية	2022/2021	737 476	670 000
280 749,384	17 081,500	17 081,500	263 667,884	49 732	0,000				تعهد وصيانة رياض الأطفال و نادي جبانة الغربية	2022/2021	313 400	307 600
	304 557,795	304 557,795		360 000	90 000,000				تهيئة فضاء بدائرة المدينة	2022/2021	450 000	450 000
				300 000	100 000,000				تهيئة فضاء بالدائرة الجنوبية	2022/2021	400 000	400 000
140 703,921	14 070,392	14 070,392	126 633,529	15 000	0,000				تتوير سور الرباط	2022/2021	141 634	141 634
3 256 594,827			3 256 594,827	64 000					تعبيد الطرقات 2018/2017	2022/2021	3 256 595	3 320 595

كشف سنوي لمتابعة انجاز البرنامج السنوي للإستثمار لسنة 2022

[illegible]

رئيس بلدية سوسة

القبايض البلدي محتسب بلدية سوسة